

АДМИНИСТРАЦИЯ  
городского округа Кинель

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2024 № 396

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29 декабря 2017г. №3878 (в редакции от 29 декабря 2023г.), за 2023 год.


В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель» (в редакции от 27 декабря 2021 № 3766)

### ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2025 годы» (далее Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29 декабря 2017г. № 3878 (в редакции от 29 декабря 2023 г.), за 2023 год (согласно Приложению к настоящему постановлению).
2. Продолжить реализацию Программы.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (Кинельгород.рф) в подразделе «Муниципальные программы и проекты» раздела «Информация».

Глава городского округа



А.А. Прокудин

Индерейкин 21848  
Мартьянова 61459

## Отчет

### **об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2025 годы» за 2023 год**

1. Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2025 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 29.12.2017 г. № 3878. Программа не имеет подпрограмм.

2. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Целью Программы является повышение уровня комфорта городской среды на территории городского округа Кинель Самарской области.

Задачами Программы являются:

обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Кинель Самарской области;

обеспечение реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий многоквартирных домов городского округа Кинель Самарской области;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов городского округа Кинель Самарской области.

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу. В Программу вносились изменения постановлениями администрации городского округа Кинель Самарской области от 29.03.2018 №806, от 29.03.2019г. №929, от 22.07.2019г. №2026, от 01.10.2019г. №2764, от 13.02.2020г. №460, от 30.03.2020г. №871, от 08.05.2020г. №1143, от 01.09.2020 №2085, от 28.12.2020г. №3303, от 16.02.2021г. №407, от 06.09.2021г. №2518, от 29.12.2021г. №3811,от

11.10.2022г. №3008, от 29.12.2022г. №3867, от 04.07.2023г. № 1769, от 18.12.2023г. № 3658, от 29.12.2023 г. № 3788 .

4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

4.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В отчетном периоде выполнены следующие мероприятия:

На территории городского округа в 2023 году было отремонтировано **7 дворовых территорий** общей площадью **5 986,16 м2** на сумму **12 975 251,69 руб.**

Ремонт дворовых территорий включает в себя устройство асфальтобетонного покрытия дорог, в том числе уширения проездов, ремонт подъездных дорожек и тротуаров, установку малых архитектурных форм, таких как скамейки и урны. Работы выполнены с учетом требований безбарьерной среды для инвалидов – колясочников.

Ремонт произведен по следующим адресам:

**г. Кинель, ул. Некрасова, д. 82**– выполнен ремонт дворового проезда – 421,8 м2, отремонтированы входные дорожки общей площадью 73,3 м2, установлены скамейки в количестве 4 штук и 4 урн;

**г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 18** – отремонтированы входные дорожки общей площадью 68,5 м2, дворовой проезд площадью 421,5 м2, выполнено расширение дворового проезда – 158,3 м2, установлены скамейки в количестве 4 штук и урн в количестве 3 штук;

**г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5** – выполнен ремонт пешеходных и входных дорожек к подъездам площадью 104,5 м2, отремонтирован дворовой проезд площадью 682,5 м2, расширение дворового проезда площадью 228 м2, установлены скамейки в количестве 4 штук и урны в количестве 2 штук;

**г. Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5 А** – выполнен ремонт входных дорожек к подъездам - 48,6 м2, ремонт дворового проезда – 362,7 м2, расширение дворового проезда площадью 170 м2, установлены скамейки в количестве 3 штук и урны в количестве 3 штук.

**г. Кинель, пгт.Алексеевка, ул. Невская, д. 27**– выполнен ремонт входных дорожек к подъездам площадью 105,65 м2, ремонт дворового проезда площадью 647 м2, расширение дворового проезда площадью 300

м2, установлены скамейки в количестве 8 штук и урны в количестве 4 штук;

**г. Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 13** – ремонт включает в себя входные дорожки к подъездам площадью 186 м2, дворового проезда – 623,1 м2, расширение дворового проезда – 338,7 м2, установлены 6 скамеек и 3 урны;

**г. Кинель, пгт.Алексеевка, ул. Невская, д.33** – выполнен ремонт входных дорожек к подъездам и тротуара площадью 120,7 м2, произведен ремонт дворового проезда площадью 1209 м2, расширение дворового проезда площадью 534,8 м2, установлены скамейки – 6 штук и урны в количестве 3 штук.

Стоимость ремонта поадресно:

Адрес:	стоимость:
г. Кинель, ул. Некрасова, д. 82	1 102 570,8 Р
г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 18	1 407 369,60 Р
г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5	2 096 867,69 Р
г. Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5 А	1 207 776,00 Р
г. Кинель, пгт.Алексеевка, ул. Невская, д. 27	2 062 717,20 Р
г. Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 13	2 401 990,8 Р
г. Кинель, пгт.Алексеевка, ул. Невская, д.33	2 695 959,6 Р
<b>ВСЕГО:</b>	<b>12 975 251,69 Р</b>

Так же по программе благоустроено **6 общественных территорий** общей площадью около **5 050,0 м<sup>2</sup>** на сумму **45 863 961,37 руб.**

Общественные территории и пространства включают в себя общедоступные спортивные объекты, парки, скверы, комплексные детские игровые площадки, озеленение территорий, установку малых архитектурных форм, освещение и устройство знаковых мест притяжения культурного отдыха.

В 2023 году выполнено благоустройство следующих общественных территорий:

**Сквер Сосновый бор (детская площадка 2 этап)** – выполнено устройство площадки из песка – площадью 264,8 м2, установлены детское

игровое оборудование (детский игровой комплекс ДИК 2.24.02-1 шт., качели робиния ИО 12.Д.01.01.01-П.51- 1шт., качалка-балансир робиния ИО 21.Р.01.01-1шт., качалка на пружине мотоцикл робиния ИО 22.04.01 – 1 шт.), а также информационная доска объявлений в количестве 1 шт.;

**Общественная территория в районе многоквартирных домов № 122, 122 А по ул. Орджоникидзе (универсальная спортивная площадка 1 этап)** – выполнено асфальтовое покрытие площадью 242,6 м<sup>2</sup>, площадка с резиновым покрытием – 741 м<sup>2</sup>, спортивное покрытие – 741 м<sup>2</sup>, установлены следующие элементы спортивного оборудования: комплект ограждения из антивандальной сетки двойного кручения с ПНД покрытием высотой 3 м (30\*17м)шт.1, стойка баскетбольная из стального профиля с щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом 3500 СО 702 (компл.2), мини-футбольные ворота с сеткой 920x3120, h-2060 (шт.2), воркаут комплекс ОВ-088 (89) размеры 16\*6,13 (в составе: тройной каскад компл.1, рукоход-двухсекционный с подъемом и 3 турника компл.1, рукоход-змеевик шведская стенка пять турников классического хвата компл.1, шведская стенка брусья и 4 турника компл.1, скамья для упражнений на пресс наклонная компл.2, брусья двойные разноуровневые шт.1, волейбольный комплект компл.1, информационный стенд 910x1900 компл.1. Выполнено комплексное освещение.

**Спортивное ядро в районе ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» (спортивная площадка (мини футбольное поле) 3 этап)** – Асфальтовое покрытие тротуарное (под резиновое покрытие) -173,92 м<sup>2</sup>, антитравматическое резиновое покрытие - 1157,2 м<sup>2</sup>, Ограждение из антивандальной усиленной сетки двойного кручения с ПНД покрытием высотой до 3 м – 140 м, мини-футбольные ворота + сетка – 2 шт.

**г.о.Кинель, п.г.т. Алексеевка, Березовая роща по ул. Невская в районе д.25 (Расчистка, освещение территории и установка лавочек, малых архитектурных форм 1 этап)** – выполнено устройство асфальтовое покрытие тротуарное (под резиновое покрытие) - 597,25 м<sup>2</sup>, установлены скамейки «Венди» - в кол-ве 14 шт., урны «Блиц» (мрамор) в кол-ве 14 шт., освещение (опоры и светильники в кол-ве 21 шт.)

**Общественная территория в районе многоквартирных домов № 30, 32 по ул. Украинская, дома № 29 по ул. Герцена и дома № 28 а по ул. Мостовая (универсальная спортивная площадка 1 этап)** – выполнено асфальтовое покрытие тротуарное (площадка с резиновым покрытием) – 741 м<sup>2</sup>, спортивное покрытие – 741 м<sup>2</sup>, асфальтовое покрытие тротуарное (площадка с резиновым покрытием) - 352,4 м<sup>2</sup>, оборудование спортплощадки: комплект ограждения из антивандальной сетки двойного кручения с ПНД покрытием высотой 3 м (30\*17м)-1 шт., стойка баскетбольная из стального профиля с щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом 3500 СО 702 2 шт., мини-футбольные ворота с сеткой

920x3120, h-2060 – 2 шт., Варкаут комплекс ОВ-088 (89) размеры 16\*6,13 в составе: тройной каскад, рукоход-двухсекционный с подъемом и 3 турника, рукоход-змеевик шведская стенка пять турников классического хвата, шведская стенка брусья и 4 турника, скамья для упражнений на пресс наклонная, брусья двойные разноуровневые, волейбольный комплект. Комплект освещения.

**г. Кинель, мкр.Лебедь, общественная территория по ул. Школьная, д.7 (универсальная спортивная площадка, установка освещения, пешеходных дорожек 1 этап)** - Асфальтовое покрытие тротуарное (площадка с резиновым покрытием) – 741 м2, спортивное покрытие – 741 м2, тротуарное покрытие (асфальт) – 195 м2, Комплект ограждения из антивандальной сетки двойного кручения с ПНД покрытием высотой 3 м (30\*17м) шт.1, стойка баскетбольная из стального профиля с щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом 3500 СО 702 компл. 2, мини-футбольные ворота с сеткой 920x3120, h-2060 шт 2, варкаут комплекс ОВ-088 (89) размеры 16\*6,13: ( в составе: тройной каскад, рукоход-двухсекционный с подъемом и 3 турника, рукоход-змеевик шведская стенка пять турников классического хвата, шведская стенка брусья и 4 турника, скамья для упражнений на пресс наклонная компл 2, брусья двойные разноуровневые, волейбольный комплект), информационный стенд 910x1900-1 шт.

Стоимость благоустройства общественных территорий поадресно:

Адрес:	стоимость, руб.
Сквер Сосновый бор (детская площадка 2 этап)	2 674 724,93
Общественная территория в районе многоквартирных домов № 122, 122 А по ул. Орджоникидзе (универсальная спортивная площадка 1 этап)	9 931 246,54
Спортивное ядро в районе ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» (спортивная площадка (мини футбольное поле) 3 этап)	8 718 474,23
г.о.Кинель, п.г.т. Алексеевка, Березовая роща по ул. Невская в районе д.25 (Расчистка, освещение территории и установка лавочек, малых архитектурных форм 1 этап)	4 412 418,75
Общественная территория в районе многоквартирных домов № 30, 32 по ул. Украинская, дома № 29 по ул. Герцена и дома № 28 а по ул.	10 520 131,68

Мостовая (универсальная спортивная площадка 1 этап)	
г.Кинель, мкр.Лебедь, общественная территория по ул. Школьная, д.7 (универсальная спортивная площадка, установка освещения, пешеходных дорожек 1 этап)	9 606 965,24
<b>ВСЕГО:</b>	45 863 961,37

По итогам реализации проекта о реализации проекта «Север и юг. Привокзальные площади. Продолжение реализации концепции Кинель – город чистых озёр» в муниципальном образовании - победителе VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с периодом реализации 2023 – 2024 за 2023 год выполнены следующие работы: устройство котлована для прокладки сетей водоснабжения и водоотведения проектируемых фонтанов, остановочных павильонов и с/у, устройство и бетонирование котлована под клумбу, проведение земляных работ вне пределов строительной площадки по устройству котлована для прокладки сетей водоснабжения и водоотведения проектируемых фонтанов, остановочных павильонов и с/у, устройство фундаментов по модульные павильоны (юг), установка металлических конструкций павильона кассового зала, мощение плиткой, прокладка электрического кабеля, прокладка наружного водопровода с устройством двух колодцев, установка металлических конструкций остановочного павильона, устройство фундаментов под фонтаны (юг), асфальтирование парковочной площадки, установка оборудования на фонтаны (юг), монтаж шкафа управления для подключения электрооборудования, посадка саженцев для озеленения, монтаж внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, установка сантехнического оборудования, установлены металлические конструкции пергол (север), работы по асфальтированию дорожных проездов, парковки автотранспорта, автодороги (юг), установка модульных павильонов (север), работы по установке бортовых камней, работы по асфальтированию территории (север), мощение плиткой (север), установка башни «Часы» (север).

**Итоговая стоимость мероприятия составила - 151 163 180,27 руб. (из них федеральный бюджет – 85 000 000,00 руб., областной бюджет – 66 163 180,27 рублей).**

4.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) представлены в таблице 1.



Информация о результатах достижения показателей (индикаторов)  
муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной  
программы) за 2023 год

таблица 1.

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов		Степень достижения целевых индикаторов, %
			Плановые значения по Программе	Фактические и достигнутые значения	
1	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД исходя из минимального перечня (с учетом предыдущих лет)	ед.	-	-	-
2	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ	%	-	-	-
3	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД исходя из минимального перечня	ед.	7	7	100
4	Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования (с учетом	ед.	-	-	-

	предыдущих лет)				
5	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	-	-	-
6	Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования	ед.	6	7	116,7
7	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД выполненных при участии граждан и (или) организаций в общем количестве благоустроенных дворовых территорий в отчетном году	%	-	-	-
8	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа Кинель Самарской области*	%	20	35,9	179,5
9	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы.	-	-	-	132,1

Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа Кинель Самарской области на 01.01.2024 г. – 46 746 чел.

Количество граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды городского округа Кинель Самарской области за 2023 г. – 16 805 чел.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа Кинель Самарской области за 2023 г. составила 35,9%.

Средний уровень выполнения показателей по итогам реализации Программы за 2023 год составил – 132,1%, что свидетельствует о высокой степени достижения целевых показателей.

4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий Программы позволили достичь высоких показателей (индикаторов) Программы.

Проведение органами местного самоуправления мероприятий направленных на вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, учет предложений и мнений граждан при принятии решений в вопросах развития городской среды, достигаемые конкретные результаты способствовали росту доверия населения к органам власти и увеличению количества граждан городского округа принимающих участие в решение вопросов развития городской среды.

Комплексный подход к благоустройству дворовых и общественных территорий, трудовое участие собственников при благоустройстве дворовых территорий, освещение достигнутых результатов в СМИ позволили не только улучшить внешний облик и эстетический вид городского округа Кинель, но и формируют у населения, прежде всего у подрастающего поколения, любовь к своей малой Родине бережное отношение к объектам благоустройства.

4.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе

реализации муниципальной программы (подпрограммы) представлены в таблице 2.

Общий объем финансирования за 2023 год по Программе составил 221 554,04679 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета г.о. Кинель в размере 12 157,62547 тыс. руб.;

за счет иных источников 209 396,42132 тыс.руб.

Из предусмотренных Программой финансовых средств освоено 216 805,62520 тыс. рублей, что составляет 97,857 %.

4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагается продолжить реализацию Муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2025 годы».

Таблица 2

Информация о финансировании Муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2025 годы» за 2023 год.

№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнитель	План по Программе (тыс. рублей) План по Программе (тыс. рублей)			Факт по Программе (тыс. рублей) Факт по Программе (тыс. рублей)			Эффективность финансовых расходов (факт / план x 100)		
				всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников
1	Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, осуществление строительного контроля и прочие работы и услуги по благоустройству дворовых и общественных территорий	Управление архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства	7 285,77507	7 285,77507		6 803,23187	6 803,23187		93,377	93,377	
2	Благоустройство дворовых территорий МКД	Управление архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства	12 975,45991	2 149,80189	10 825,65802	12 975,25169	2 149,59369	10 825,65800	99,998	99,990	100,000
3	Благоустройство общественных территорий	Управление архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства	201 292,81181	2 722,04851	198 570,76330	197 027,14164	2 293,19811	194 733,94353	97,881	84,245	98,068
	ИТОГО			221 554,04679	12 157,62547	209 396,42132	216 805,62520	11 246,02367	205 559,60153	97,857	92,502	98,168