

Российская Федерация
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2020 № 997

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы» за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы» за 2019 год (далее – Программа) согласно Приложению.

2. Реализацию Программы признать завершенной.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в подразделе «Муниципальные программы и проекты» раздела «Информация».

И.о. Главы городского округа



А.А.Прокудин

Савичева 63661

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Кинель
Самарской области

от 14.04.2020 № 997

**Отчет
об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель
Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной
транспортной инфраструктуры на территории городского округа
Кинель Самарской области на 2019-2023 годы» за 2019 год**

**1. Наименование муниципальной программы (подпрограммы,
входящей в состав муниципальной программы).**

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 19.12.2018 года № 3468.

**2. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы,
входящей в состав муниципальной программы).**

Основной целью муниципальной программы является: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа Кинель Самарской области.

Задачи Муниципальной программы:

- создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа за счет средств муниципального дорожного фонда,
- оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети городского округа,
- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения,
- организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В программу внесены изменения постановлениями администрации городского округа Кинель Самарской области от 31.12.2019 года № 3761, от 09.09.2019 года № 2600, от 22.02.2019 года № 506.

4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы(подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов. Эффективность реализации муниципальных программ оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы.

По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

4.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

Ремонт дорог, общая протяженность 8,2017 км.				
Населенный пункт	Виды работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Объекты (улица, проезд и т.д.)	Площадь (м2)	Протяженность, км
г.Кинель	БКД	ул. Чехова, от ул. Фестивальной до ул. Орджоникидзе	7446	1,2410
г.Кинель	БКД	ул. Орджоникидзе, в границах от ул.Светлая до ул.Герцена с устройством тротуара	12679	2,1130

п.г.т.Усть-Кинельский	БКД	ул.Спортивная, в границах от ул. Тимирязева до ул. Испытателей	8433	0,7060
п.г.т. Алексеевка	БКД	ул.Советская, в границах от ул.Куйбышева до ул.Зазина	2076	0,3460
п.г.т. Алексеевка	БКД	ул.Зазина, в границах от ул.Советской до ул.Октябрьская	3984	0,6640
г.Кинель	БКД (доп в рез эконимии)	ул.Демьяна Бедного, в границах от ул. Ново-Садовая до ул. Некрасова	5063	0,6470
г.Кинель, п.Лебедь	БКД (доп в рез эконимии)	ул. Железнодорожная, в границах от трассы 36К-238 до ул.Лебединская с устройством тротуара	3293	0,5320
г.Кинель	Дорожный фонд	ул.Фурманова, в границах от ул.Мира до ул.Ватутина	1900	0,2867
г.Кинель	Дорожный фонд	ул.Южная, в границах от ул.Фурманова до ул.Некрасова	1233	0,1460
г.Кинель	Дорожный фонд	ул.Суворова	3120	0,7850
г.Кинель	Дорожный фонд	пер.Коллективный	2242	0,4550
п. г.т. Алексеевка	Дорожный фонд	ул.Гагарина, в границах от сквера Петрищева до ул.Шахтерская	1835	0,2800
п.г.т.Усть-Кинельский	Дорожный фонд переходящие с 2019 на 2020 год, учесть в 2020г	ул.Спортивная, в границах от ул.Тимирязева до ул.Больничная	9750	0,7560
п.г.т.Усть-Кинельский	Дорожный фонд переходящие с 2019 на 2020 год, учесть в 2020г	ул.Испытателей, в границах от ул.Шоссейная до ул.Спортивная	2881	0,3750

Ремонт тротуаров, общая протяженность 3487,0 (площадь – 6974 м2)				
Населенный пункт	Виды работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Объекты (улица, проезд и т.д.)	Площадь (м2)	Протяженность, мп.
г. Кинель	БКД	ул.Орджоникидзе, в границах ул.Светлая до ул.Партизанская	1548	774,0
г. Кинель	БКД	ул.Д.Бедного, в границах от ул.Ново-Садовая до пер.Пожарского	1020	510,0
г. Кинель, п.Лебедь	БКД	ул.Железнодорожная, в границах от трассы Кинель-Богатое до ул.Школьная	1930	965,0
г. Кинель		ул.Маяковского, 62, в границах от роспечати до автобусной остановки	13	6,5
г. Кинель		ул.Маяковского, 92, в границах от дома 92 до магазина Ешка	23	11,5
г. Кинель		ул.Маяковского, в границах от д.94 до тротуара	10	5,0
г. Кинель		ул.Фестивальная, д.4б, д.2б	420	210,0

г. Кинель		ул.Фестивальная, перенос тротуара с проезжей части	170	85,0
г. Кинель		ул.Промышленная, в границах от ул.Герцена до стоянки	132	66,0
г. Кинель		ул.Герцена, (от маг Горилка до пер.Инженерный)	412	206,0
п.г.т.Усть-Кинельский		от ул.Испытателей до ул.Тимирязева	1296	648,0

Ремонт дворовых территорий (соглашение с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, подпрограмма "Модернизация и развития автодорог»), общая площадь 3690 м2

Населенный пункт	Виды работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Объекты (улица, проезд и т.д.)	Площадь (м2)	
г. Кинель	БКД	ремонт по ул.Маяковского, д.65	511	
г. Кинель	БКД	ремонт по ул. 50 лет Октября, д.106	1030	
г. Кинель	БКД	ремонт по ул. Ульяновская, д.24	732	
г. Кинель	БКД	ремонт по ул. Ульяновская, д.23	456	
г. Кинель	БКД	ремонт по ул. Южная, д.30	320	
г. Кинель	БКД	ремонт по ул.Маяковского, д.74	345	
п.г.т. Усть-Кинельский	БКД	ремонт по ул.Спортивная, д.12	296	

Произведена оплата услуги по технической поддержке комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и формирования базы дорожных данных на сумму 78,0 тысяч рублей.

Нанесение дорожной разметки

С использованием краски горизонтальная разметка 3-х видов - 2785,6 м.п., 23,5704 км., 28,1 м².

С использованием пластика:

Наименование объекта	Место производства работ (адресная привязка)	1.14.1 Пешеходный переход	
		шт.	м.п.
ГБОУ СОШ №9	ул. Ульяновская, 28	1	17
	ул. Ульяновская/ул. Маяковского	2	18
	ул. Маяковского/ул. Ульяновская	1	23
	ул. Маяковского/ул. Д.Бедного	1	42
ГБОУ СОШ №11	ул. 50 лет Октября/ул. Светлая	2	40

	ул. Светлая/ул. 50 лет Октября	2	25
СП д/с «Сказка»	ул. Крымская (детский парк)	1	17
ГБОУ СОШ №3 «ОЦ «Лидер»	ул. Крымская/ул. 27 партсъезда	1	13
	ул. 27 партсъезда	2	22
	ул. 27 партсъезда/ул. Крымская	2	24
АНО ДО «Город Детства»	ул. Чехова/ул. 27 партсъезда	1	13
	ул. 27 партсъезда	1	11
ГБОУ СОШ №3	ул. Пушкина, 30	1	27
ГБОУ СОШ №1	ул. Шоссейная/ул. Кооперативная/Ильмень	1	11
	ул. Дружный/ул. Шоссейная	1	11
Итого по г. Кинель		20	313
ГБОУ СОШ №2 Усть-Кинельский	ул. Спортивная, 39	1	13
ГБОУ СОШ №8 Алексеевка	ул. Комсомольская/ул. Куйбышева	1	13
Всего		22	339

Модернизация светофорного объекта ул. Маяковского/ул. Чехова звуковым устройством.

Приобретено 312 дорожных знаков.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифа.

В 2019 году действовало 5 муниципальных маршрутов. Перевезено 653,7 тысяч человек.

4.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1).

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год и составила 104,5 %.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области представлены по форме, согласно таблице №1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)		Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) *	Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые	фактически достигнутые		
1.1.	Число погибших в ДТП	ед.	0	0	100,0	
1.1.	Количество ДТП с пострадавшими ²	ед.	29	37	78,4	Неудовлетворительное состояние УДС
2.1.	Количество ДТП с участием пешеходов ²	ед.	9	17	52,9	Отсутствие тротуаров
3.1.	Оснащение подъездных путей к образовательным учреждениям техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с новыми национальными стандартами ²	%	100	100	100,0	
3.2.	Количество межведомственных профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожного движения, проведенных на улицах городского округа ¹	ед.	6	10	166,7	Профилактика БДД с участием пешеходов
4.1.	Количество статей по безопасности дорожного движения, размещенных в газетах «Кинельская жизнь», еженедельнике «Неделя Кинеля» и на официальном сайте администрации	ед.	65	87	133,85	Профилактика добросовестного поведения на дорогах участников дорожного движения

	г.о. Кинель ²					
5.1.	Количество муниципальных пассажирских маршрутов ²	ед.	5	5	100,0	
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы				104,5	

1- индикаторы, желаемой тенденцией которых является рост значений;

2- индикаторы, желаемой тенденцией которых является снижение значений.

4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в полном объеме.

4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Комплексное и системное решение проблем на основе определения конкретных целей, задач и мероприятий, концентрации ресурсов при реализации мероприятий, осуществляемых в сфере безопасности дорожного движения, повышения эффективности управления межведомственного взаимодействия, а так же своевременное поступление бюджетных средств, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать запланированные мероприятия.

4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Комплексное и системное решение проблем на основе определения конкретных целей, задач и мероприятий, концентрации ресурсов при реализации мероприятий, осуществляемых в сфере безопасности дорожного движения, повышения эффективности управления межведомственного взаимодействия, а так же своевременное поступление бюджетных средств, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать запланированные мероприятия.

4.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнения мероприятий, а так же освоенных в ходе реализации Программы представлены в таблице 2.

Предусмотренные объемы бюджетного финансирования Программы в 2019 году составили 91537,844 тыс. рублей, фактически исполнено 87941,103 тыс. рублей, что составило 96,1 %:

- средства городского бюджета - 25537,844 тыс. рублей, фактически исполнено 23033,068 тыс. рублей, что составили 90,2 %;
- средства областного бюджета – составил 66000,0 тыс. рублей, фактически исполнено 64908,035 тыс. рублей, что составили 98,3 %.

Эффективность реализации Программы, согласно Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденной Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 года № 710, признается высокой.

4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

С учетом выполнения основных мероприятий и высокой степенью достижения результатов реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы» в 2019 году, считаем целесообразным продолжить реализацию Программы.

Таблица 2

**Информация
о финансировании муниципальной программы за 2019 год**

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы»													
№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнитель	План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по каждому финансовому году			Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году			Эффективность финансовых расходов (факт / план x 100)			
				5 всего	6 за счет средств бюджета городского округа	7 за счет иных источников	8 всего	9 за счет средств бюджета городского округа	10 за счет иных источников	11 всего	12 за счет средств бюджета городского округа	13 за счет иных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.	Ремонт автодорог, тротуаров	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – управление архитектуры и градостроительства)	Управление архитектуры и градостроительства	13239,749	13239,749	0	11515,624	11515,624	0	86,98	86,98	-	
1.2.	Ремонт автодорог, тротуаров (софинансирование)	Управление архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства	64066,95	4066,950	60000,0	62693,533	3761,612	58931,921	97,86	92,49	98,22	
1.3.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Управление архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства	6382,979	382,979	6000,0	6357,568	381,454	5976,114	99,6	99,6	99,6	
2.1.	Техническая поддержка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и формирования базы дорожных данных	Администрация городского округа Кинель Самарской области (далее – Администрация	Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской	78,0	78,0	0	78,0	78,0	0	100	100	-	

		г.о. Кинель)		г.о. Кинель)	области «Управление ЖКХ» (далее - МКУ «Управление ЖКХ»)	840,042	840,042	0	840,042	840,042	0	100	100						
2.2.	Приобретение и установка дорожных знаков	Администрация г.о. Кинель	840,042	840,042	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Служба благоустройства и содержания городского округа Кинель» (далее - МБУ «СБСК»)	840,042	840,042	0	840,042	840,042	0	100	100						
2.3.	Устройство и ремонт монолитных искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проезжей части автодорог местного значения	Администрация г.о. Кинель	0	0	МБУ «СБСК»	0	0	0	0	0	0	-	-						
2.4.	Ремонт мостовых сооружений	Администрация г.о. Кинель	0	0	МБУ «СБСК»	0	0	0	0	0	0	-	-						
3.1.	Приобретение и установка дорожных (пешеходных) ограждений	Администрация г.о. Кинель	0	0	МБУ «СБСК»	0	0	0	0	0	0	-	-						
3.2.	Нанесение дорожной разметки, из них:	Администрация г.о. Кинель	768,496	768,496	МБУ «СБСК»	768,496	768,496	0	768,496	768,496	0	100	100						
3.2.1.	С помощью краски	Администрация г.о. Кинель	289,390	289,390	МБУ «СБСК»	289,390	289,390	0	289,390	289,390	0	100	100						
3.2.2.	С использованием пластика	Администрация г.о. Кинель	479,106	479,106	МБУ «СБСК»	479,106	479,106	0	479,106	479,106	0	100	100						
3.3.	Модернизация светофорных объектов (включает приобретение оборудования: устройство программируемых звуковых приставок; светофоры транспортные (светодиодные) Т 1.2.; светофоры пешеходные (светодиодных) П 1.1.; контроллеры дорожные)	Администрация г.о. Кинель	24,533	24,533	МБУ «СБСК»	24,533	24,533	0	24,533	24,533	0	100	100						
3.4.	Проведение ежегодного комиссионного обследования состояния подъездных путей к образовательным учреждениям перед началом нового учебного года	Администрация г.о. Кинель			МКУ «Управление ЖКХ»														
													В рамках финансирования основной деятельности						

