

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2025 № 485

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 16 апреля 2019 г. № 1073 (в редакции от 28 декабря 2024 г.)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель» (в редакции от 27 декабря 2021 № 3766)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года» (далее Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 16 апреля 2019 года № 1073 (согласно Приложению к настоящему постановлению).
2. Продолжить реализацию Программы.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (Кинельгород.рф) в подразделе «Муниципальные программы и проекты» раздела «Информация».

И.о. Главы городского округа



Ю.В. Панин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
городского округа Кинель Самарской
области от _____ 2025 № _____

Отчет

об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года до 2025 года» за 2024 год

1.1. Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 16.04.2019г. №1073.

2.1. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Цель программы: переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории городского округа Кинель Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года.

Задачи Программы: формирование благоустроенного жилищного фонда, предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде на территории городского округа Кинель Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года, возмещения в порядке ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо благоустроенного жилья взамен аварийного.

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

В Программу внесены изменения постановлениями администрации городского округа Кинель от 29.07.2019г. №2126, от 30.12.2019 г. № 3756, от

10.04.2020 г. № 957, от 1.09.2020 г. № 2083, от 24.11.2020 г. № 2920, от 20.01.2021 г. № 81, от 14.07.2021 г. № 2052, от 28.09.2021 г. № 2774, от 30.12.2021 г. № 3850, от 18.03.2022 г. № 651, от 27.04.2022 г. № 1123, от 01.06.2022 г. № 1501, от 01.08.2022 г. № 2141, от 30.12.2022 г. № 3878, 10.03.2023 г. № 581, 23.03.2023 г. №709, 02.06.2023 г. №1456, 09.10.2023 г. № 2846, 29.12.2023 г. №3792, 06.08.2024 г. №2373, 17.12.2024 № 3954, 28.12.2024 № 4194.

4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год и составила 80,7 %. По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности.

4.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

За отчетный период в рамках реализации программы достигнуты следующие результаты: переселены 249 граждан из 107 жилых помещений общей площадью 5038,8 квадратных метров в многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства; 29 граждан из 15 жилых помещений общей площадью 697,2 квадратных метров получили возмещение за аварийное жилье.

4.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1).

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа Кинель «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года» за 2024 год.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год и составила 80,7%.

Расчет степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области представлен по форме, согласно таблице №1.

Таблица1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измере ния	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы(подпрограммы)		Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, %	Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			Плановые	Фактически достигнутые		
1	Численность подлежащих расселению граждан	Чел.	341	278	81,5	Переселение не осуществлено по причинам того, что имеются наличие споров о праве, отсутствие оформленного права, наличие ограничений (обременений) квартир, розыск собственников, отказы от заключения соглашений при наличии письменных заявлений о предоставлении квартир, проведение работ по признанию квартир выморочным имуществом
2	Общая площадь, подлежащая расселению	Кв.м.	7 179,8	5736	79,9	
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы				80,7	

4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

Не в полном объеме выполнены мероприятия по основным позициям: прочая экономия денежных средств за счет произведенной оплаты за предоставляемые жилые помещения.

4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление бюджетных средств, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать запланированные мероприятия. А так же постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета.

4.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнения мероприятий, а так же освоенных в ходе реализации Программы представлены в таблице 2.

Предусмотренные объемы бюджетного финансирования в целом по Программе составили 199 337,7 тыс. рублей, фактически исполнено 137 860,4 тыс. рублей, что составило 69,2%:

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 106 733,8 тыс. рублей, фактически исполнено 106 733,8 тыс. рублей, что составило 100,0%;
- средства областного бюджета – 82 728,9 тыс. рублей, фактически исполнено 24 865,0 тыс. рублей, что составило 30,1%;
- средства городского бюджета – 9 875,0 тыс. рублей, фактически исполнено 6 261,6 тыс. рублей, что составило 63,4%.

Эффективность реализации Программы, согласно Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденной Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденным

Постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. №710, признается средней.

4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

С учетом выполнения основных мероприятий и средней степенью достижения результатов реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года», считаем целесообразным продолжить реализацию Программы.

Таблица 2

Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) за 2024 год.

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" до 2025 года"													
№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	Администрация городского округа Кинель	Исполнитель	План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году			Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году			Эффективность финансовых расходов (факт / план x 100)			
				всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Кинель Самарской области	Администрация городского округа Кинель	Имуществом городского округа Кинель	198 567 657,29	9 105 009,66	189 462 647,63	137 090 356,01	5 491 565,12	131 598 790,89	69,04	60,31	69,46	
1.1.	г. "Г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 28; ул. Ульяновская, д. 1, 3, 5, 6, 8, 10; г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Больничная, 4, ул. Спортивная, д. 1, 2, 3, 4; ул. Селекционная, д. 1, 3, ул. Луначарского, д. 9, 11; ул. Транспортная,			198 567 657,29	9 105 009,66	189 462 647,63	137 090 356,01	5 491 565,12	131 598 790,89	69,04	60,31	69,46	

[illegible]

